

关于东山校区建设进展情况的报告

在省委省政府的高度重视和省市区各职能部门的大力支持下，在山西大学东山校区建设领导小组的领导下，山西大学精心组织、依法有序地开展东山校区建设的各项工作。现将本月东山校区建设相关工作进展情况汇报如下：

从3月13日开始，山西大学东山校区建设项目已全部复工。截止3月底，现场施工人数逾2000人，完成工程量总计4527.3万元。但是由于2020年度省政府债券尚未到位，未能形成投资。

截止2020年3月底，山西大学东山校区建设项目累计完成投资20.6亿元。

一、工作进展情况

1、领导重视

(1) 3月18日，楼阳生书记一行莅临山西大学东山校区，现场听取了山西大学关于东山校区建设进展及疫情防控、复产复工汇报。楼书记指出：山西大学是百年老校，有深厚的历史积淀。东山校区建设是百年大计，不仅是置换扩容，更要提质升级。高水平大学关键要有一流的教学科研。山西大学要以东山校区建设为契机，以“双一流”创建为总牵引，贯彻落实省委、省政府高校“三个调整优化”的要求，培育一流专业学科、一流师资力量、一流科研团队、一流领军人才，全面提升办学质量，加快内涵式发展，努力打造山西高等教育的高峰。

(2) 3月27日市发改委、市重点办组织召开太原市转型项目办公例会，积极帮助解决复工及工程建设中存在问题。

2、各类审批

(1) 2月3日，山西大学东山校区M22墓葬保护实施方案获

批（晋文物函【2020】44号）。

（2）3月4日，山西大学东山校区第二阶段建设项目立项获批，建筑面积35.7万m²，投资25.16亿元（晋发改审批发【2020】67号）。

（3）3月6日，山西大学东山校区西侧运动场地下车库建设项目初步设计获批，建筑面积12857（含人防建筑面积10208.7m²），工程概算7999万元（晋发改设计发【2020】73号）。

3、疫情防控和复工复产

疫情发生后，学校疫情防控领导小组多次专题研究部署东山校区复工复产工作，提出了“组织有序、措施有力、防控有效”的要求。太原市有关部门，对东山校区复工复产也非常关心，小店区区委书记、区长也多次到现场调研指导复产复工和工程建设。

（1）在复产复工方面，我们主要采取了以下措施：

一是分期分批返场。组织各建设项目分期分批返场，避免大批集中返岗。

二是引导有序返岗。通知居住地为本市的工作人员于1月27日起陆续返岗，项目管理人员返场后全部取消休假，投入防疫和复工准备工作。

三是强化源头检测。组织施工企业根据施工计划进行人员摸底排查、实行源头监测。

四是做好场区防疫。施工现场所有出入口的管理措施，加强现场工作人员防疫知识教育，配发防护用品并进行健康监测。

主要时间节点如下：

2月3日前：我们强化现场安全管理及留守人员防疫工作；
2月3日至3月2日：项目管理人员及施工管理人员陆续返场，做开工前准备。
3月3日：部分建设项目复工。
3月13日：全部13个标段复工。
截止目前现场施工人数逾2000人。

(2) 在加强属地管理方面，我们主要采取了以下措施：

根据省委省政府关于加强疫情防控属地管理的要求，我们与太原市、小店区有关部门，特别是北营街道办事处积极联络，寻求工作指导，构建联防联控机制。

一是学校邀请太原市、小店区政府相关职能部门进行业务指导和检查监督。

二是建立沟通协调机制，确保学校与相关职能部门信息畅通、上下联动、运转高效。

三是充分发挥一线力量，在复工复产过程中构筑群防群治抵御疫情的严密防线，不留盲区，不漏一人。

四是北营街办按照“突出重点、分类实施”工作法，指定经济办专人对接东山校区复工复产工作，街办主要领导积极与8个施工单位对接，了解项目开工前可能遇到的问题与困难，帮助协调解决防疫物资短缺，建筑材料紧缺等方面难题。

五是按照“一企一策”的要求，街办指导山西大学东山校区项目制定了《山西大学东山校区疫情期间返场管理办法》、《春季学期开学、复工工作预案》、《东山校区防疫物资清单》，并且简化复工办理程序，采取承诺备案制，助力施工企业顺利复工复产。

六是街办加大日常监管和宣传力度，要求我们严格按照《太原市企业复工复产疫情防控工作指南》操作实施，并对已复工人

员全部进行培训学习，提高工作人员的防范意识和能力；包村居领导、社区干部、街办应急队对东山校区建设进行“回头看”，进行实地走访查看，确保疫情防控和安全生产规范有序。

4、工程建设

(1) 第一阶段九栋教学单体 24.5 万 m²

已全部封顶，正在进行二次结构建设。

(2) 第一阶段八栋学生公寓食堂 17.2 万 m²

①西侧组团（B-1、B-2 学生公寓和 B-3 学生食堂）合计 7.2 万 m²，B-1 和 B-2 学生公寓正在主体二层施工，B-3 学生食堂即将出正负零。

②东侧组团的（B-5-A 和 B-5-B 学生公寓）合计 4 万 m² 学生公寓正在进行主体四层施工；

③B-7、8 学生公寓和 B-6 学生食堂，合计 6 万 m²，正在进行桩基作业。

(3) 第二阶段建设项目

山西大学东山校区第二阶段建设项目立项审批已完成，正在准备开展勘察、设计等前期工作。

二、现存问题及建议

(一) 后续建设资金问题

目前学校通过单位自筹、校区土地置换、申请上级补助资金和申请国家专项债等方式解决校园二期建设费用。但是校区土地置换相关工作的落实需要时间，在此过程中请求政府帮助协调和给予资金支持。

(二) 市政基础配套问题

根据 2017 年 3 月 1 日太原市政府专题会议精神，我校已多次与太原市水、电、气、暖和道路等市政配套设施主管单位进行了方案对接，有的项目正在组织实施，有的已列入 2020 年太原

市重点工作。

为确保山西大学东山校区如期入驻，恳请省政府协调太原市政府，加快推进水、电、气、暖和东峰路南延、南中环街东延等相关市政设施和周边路网的建设工作。

三、工作计划

- 1、继续推进八栋教学单体二次结构施工；
- 2、继续推进学生公寓和食堂、化学与基础学院教学楼（D-1-3）的施工；
- 3、推进 B-7 学生公寓和 B-6 学生食堂桩基作业；
- 4、继续推进校园基础设施建设；
- 5、开展校园一期第二阶段建设项目的勘察、设计招标等前期工作；
- 6、继续对接市政府，推动老峰村郑村拆迁改造、校园周边市政基础设施配套工作；
- 7、开展 M22 墓葬搬迁保护。

山西大学

2020 年 3 月 31 日